396/2016

Faktúra **20160010**

STAVPOT

OBEC NIŽNÁ MYŠĽA
Dátum: - 9 . 11. 2016
Číslo záznamu: | Číslo spisu:
Prílohy/listy: | Vybavuje:

DODÁVATEĽ

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myšľa

IČO: 36746525
DIČ: 2022333313
IČ DPH: SK2022333313

Telefón: 0911732484
Vystavil: Doro E.

ODBERATEĽ

Obec Nižná Myšľa
Obchodná 104
044 15 Nižná Myšľa

IČO: 00324493
DIČ: 2021244885

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
09.11.2016	**09.11.2016**	**09.12.2016**

Číslo účtu		SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	**447641728/0900**			
	SK10 0900 0000 0004 4764 1728	**GIBASKBX**	**20160010**	**19 779,12 EUR**

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	prevedené práce na stavbe" Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa - ul. Skladná 1. etapa, 2. alternatíva" podľa priloženého súpisu prác	1,00		16 482,60	20 %	19 779,12

Základ DPH 20 %	16 482,60
DPH 20 %	3 296,52
Celkom s DPH	**EUR 19 779,12**

OBEC NIŽNÁ MYŠĽA
Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa
IČO: 00324493
DIČ: 2021244885

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myšľa
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313
Pečiatka a podpis

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa - Ulica Skladná, 1.etapa, 2. alternativa	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Nižná Myšľa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nižná Myšľa	00324493	
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavpot s.r.o.	36746525	SK2022333313
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	09.11.2016	CPA	

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	9 976,31	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	6 506,29	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	16 482,60	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

OBEC NIŽNÁ MYŠĽA
Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa
IČO: 00324493
DIČ: 2021244885

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myšľa
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313

Dátum a podpis

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	16 482,60
24	DPH 20,00 % z 16 482,60	3 296,52
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**19 779,12**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa - Ulica Skladná, 1.etapa, 2. alternatíva
Objekt:

Objednávateľ: Obec Nižná Myšľa
Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.
Miesto: Nižná Myšľa

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**16 482,60**
		1	**Zemné práce**				**9 615,38**
1	001	114203102	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so zaliatymi škárami cementovou maltou	m3	14,720	15,32	225,51
2	001	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	160,000	2,86	457,60
3	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	24,458	0,75	18,34
4	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	102,860	2,11	217,03
5	001	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	10,000	131,46	1 314,60
6	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	66,360	0,98	65,03
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,500	3,16	115,34
8	001	162501102_2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m_ornica	m3	24,458	3,16	77,29
9	001	162501102_3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m_suť	m3	24,720	3,16	78,12
10	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,720	4,97	122,86
11	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - ornica	m3	24,458	1,44	35,22
12	001	167101102_2	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - zemina	m3	36,500	1,44	52,56
13	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	66,360	1,52	100,87
14	*592*	*5923002852*	*BGZ-S Žľab priekopový NW 400 bez spádu, výška 495, dĺžka 1000*	*ks*	*157,000*	*33,48*	*5 256,36*
15	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - suť	m3	24,720	0,59	14,58
16	001	171201201_2	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - zemina	m3	36,500	0,59	21,54
17	001	171201202_1	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 - ornica	m3	24,458	0,53	12,96
18	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,000	8,82	643,86
19	001	171209002_2	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - suť	t	61,800	8,82	545,08
20	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	139,720	0,31	43,31
21	001	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	180,940	0,93	168,27
22	*005*	*0057211100*	*Tráva - Trávové semeno*	*kg*	*5,000*	*5,81*	*29,05*
		2	**Zakladanie**				**1 628,98**
23	211	273311116	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 - prech. dosky	m3	8,779	69,93	613,92
24	211	273354111	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	50,000	5,37	268,50
25	211	273354211	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	50,000	2,21	110,50
26	211	274311116	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 - priepusty	m3	9,148	69,53	636,06

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**2 028,80**
27	271	352368112	Výstuž hornej časti stôk v otvorenom výkope z betonárskej ocele 10 505 - priepusty	t	2,800	724,57	2 028,80
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 437,84**
28	211	451315111	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	12,000	15,57	186,84
29	311	465923114	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. 200-1000 kg so zaliatím škár maltou MCs	m2	100,000	12,51	1 251,00
		5	**Komunikácie**				**355,40**
30	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - pod priepusty a prech. dosky	m2	87,550	1,68	147,08
31	221	564231111_2	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - pod BGZS žľab	m2	124,000	1,68	208,32
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 416,20**
32	221	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	4,356	101,89	443,83
33	221	919541112	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400 mm	m	24,000	4,16	99,84
34	*286*	*2860005880*	*PVC rúra 400/6m-korugovaný kanalizačný systém SN4 PIPELIFE*	*ks*	*2,000*	*181,40*	*362,80*
35	*286*	*2860006000*	*PVC rúra 400/5m -korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE*	*ks*	*3,000*	*169,91*	*509,73*
			Celkom				**16 482,60**

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myšľa
IČO: 36248525 IČ DPH: SK2022310

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11





